

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
ÁREA: 6000,00

Item	Discriminação dos serviços	VALOR ORÇADO	PERCENTUAL	Parcela_1		Parcela_2		Parcela_3	
				%	Parcela_1	%	Parcela_2	%	Parcela_3
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
1	PAVIMENTAÇÃO	898.761,29	98,14%	30,00%	269.628,39	30,00%	269.628,39	40,00%	359.504,52
2	SINALIZAÇÃO	14.176,16	1,55%		0,00		0,00	100,00%	14.176,16
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	2.857,36	0,31%	30,00%	857,21	30,00%	857,21	40,00%	1.142,95
	TOTAL PARCELA	915.794,81	100%	29,54%	270.485,60	29,54%	270.485,60	40,93%	374.823,62
	TOTAL ACUMULADO	915.794,81	100%	29,54%	270.485,60	59,07%	540.971,19	100,00%	915.794,81

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Fevereiro de 2022

César Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162