

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA PE-DE CEDRO
 ÁREA:

Item	Discriminação dos serviços	VALOR ORÇADO	PERCENTUAL	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				%	Parcela 1	%	Parcela 2	%	Parcela 3	%	Parcela 4
1	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PE-DE-CEDRO										
1.1	PAVIMENTAÇÕES	130.003,21	39,21%		0,00	100,00%	130.003,21		0,00		0,00
1.2	CERCAMENTOS	57.090,66	17,22%	70,00%	39.963,46		0,00	30,00%	17.127,20		0,00
1.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	16.663,17	5,03%		0,00	100,00%	16.663,17		0,00		0,00
1.4	EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS	52.619,90	15,87%		0,00		0,00		0,00	100,00%	52.619,90
2.	CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS										
2.1	FUNDAÇÕES	4.031,98	1,22%	100,00%	4.031,98		0,00		0,00		0,00
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	11.100,19	3,35%	100,00%	11.100,19		0,00		0,00		0,00
2.3	PAREDES E PAINÉIS	20.411,28	6,16%	50,00%	10.205,64	50,00%	10.205,64		0,00		0,00
2.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	2.154,06	0,65%		0,00	100,00%	2.154,06		0,00		0,00
2.5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	9.957,46	3,00%		0,00		0,00	100,00%	9.957,46		0,00
2.6	ESQUADRIAS E VEDAÇÕES	4.830,96	1,46%		0,00		0,00	100,00%	4.830,96		0,00
2.7	PAVIMENTAÇÕES	2.508,25	0,76%		0,00		0,00	100,00%	2.508,25		0,00
2.8	PINTURA EXTERNA E INTERNA	3.653,67	1,10%		0,00		0,00	100,00%	3.653,67		0,00
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.766,64	3,85%		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.766,64
2.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.426,84	0,43%		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.426,84
2.11	ACABAMENTOS	2.320,53	0,70%		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.320,53
	TOTAL PARCELA	331.538,80	100%	19,70%	65.301,26	47,97%	159.026,08	11,49%	38.077,54	20,85%	69.133,92
	TOTAL ACUMULADO	331.538,80	100%	19,70%	65.301,26	67,66%	224.327,34	79,15%	262.404,88	100,00%	331.538,80

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Setembro de 2023

CESAR DOBLER FINK:91226651020

Assinado de forma digital por CESAR DOBLER FINK:91226651020
 Dados: 2023.09.27 09:50:54 -03'00'

CESAR DOBLER FINK
 Eng. Civil CREA-RS 123.162
 Responsável Técnico