

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA |   |                   |             |              |                  |               |                  |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Área: 360,00 m²                      |   |                   |             | Parcela_1    |                  | Parcela_2     |                  | Parcela_3     |                   | Parcela_4     |                   | Parcela_5     |                   | Parcela_6     |                   | Parcela_7     |                   | Parcela_8     |                   |
| Item                                 | Discriminação dos serviços  | Valor Orçado      | Percentual  | %            | Parcela_1        | %             | Parcela_2        | %             | Parcela_3         | %             | Parcela_4         | %             | Parcela_5         | %             | Parcela_6         | %             | Parcela_7         | %             | Parcela_8         |
| 1                                    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 176,40            | 0,06%       | 100,00%      | 176,40           | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |
| 2                                    | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA   | 654,02            | 0,24%       | 100,00%      | 654,02           | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |
| 3                                    | TRABALHOS EM TERRA  | 6.395,91          | 2,31%       | 50,00%       | 3.197,96         | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 50,00%        | 3.197,96          | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |
| 4                                    | LIMPEZA DA OBRA   | 857,37            | 0,31%       | 10,00%       | 85,74            | 10,00%        | 85,74            | 10,00%        | 85,74             | 10,00%        | 85,74             | 10,00%        | 85,74             | 10,00%        | 85,74             | 10,00%        | 85,74             | 30,00%        | 257,21            |
| 5                                    | INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES  | 16.532,98         | 5,96%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 100,00%       | 16.532,98         | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |
| 6                                    | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  | 12.463,46         | 4,50%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 21,00%        | 2.617,33          | 79,00%        | 9.846,13          | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |
| 7                                    | PAREDES E PAINÉIS   | 21.954,73         | 7,92%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 35,00%        | 7.684,16          | 65,00%        | 14.270,57         | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |
| 8                                    | ESQUADRIAS E VEDAÇÕES   | 28.370,21         | 10,23%      | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 100,00%       | 28.370,21         |
| 9                                    | PEITORIS E SOLEIRA E PROTEÇÕES  | 170,59            | 0,06%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 100,00%       | 170,59            | 0,00%         | 0,00              |
| 10                                   | IMPERMEABILIZAÇÕES  | 444,21            | 0,16%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 100,00%       | 444,21            | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |
| 11                                   | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS   | 31.915,15         | 11,51%      | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 80,00%        | 25.532,12         | 20,00%        | 6.383,03          | 0,00%         | 0,00              |
| 12                                   | PAVIMENTAÇÕES   | 20.997,68         | 7,57%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 25,00%        | 5.249,42          | 75,00%        | 15.748,26         | 0,00%         | 0,00              |
| 13                                   | PINTURA EXTERNA E INTERNA   | 13.763,17         | 4,96%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 100,00%       | 13.763,17         |
| 14                                   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  | 12.797,11         | 4,62%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 20,00%        | 2.559,42          | 30,00%        | 3.839,13          | 40,00%        | 5.118,84          | 10,00%        | 1.279,71          | 0,00%         | 0,00              |
| 15                                   | INSTALAÇÃO ELÉTRICA   | 8.190,52          | 2,95%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 20,00%        | 1.638,10          | 20,00%        | 1.638,10          | 50,00%        | 4.095,26          | 10,00%        | 819,05            | 0,00%         | 0,00              |
| 16                                   | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES                                 | 392,00            | 0,14%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 100,00%       | 392,00            |
| 17                                   | ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, COBERTURA E FECHAMENTO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 100.068,23        | 36,10%      | 20,00%       | 20.013,65        | 45,00%        | 45.030,70        | 35,00%        | 35.023,88         | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |
| 18                                   | PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI                                       | 1078,00           | 0,39%       | 0,00%        | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 100,00%       | 1078,00           |
|                                      | <b>TOTAL PARCELA</b>  | <b>277.221,74</b> | <b>100%</b> | <b>8,70%</b> | <b>24.127,76</b> | <b>16,27%</b> | <b>45.116,44</b> | <b>12,66%</b> | <b>35.109,62</b>  | <b>12,54%</b> | <b>34.759,89</b>  | <b>10,71%</b> | <b>29.679,68</b>  | <b>14,46%</b> | <b>40.081,38</b>  | <b>8,83%</b>  | <b>24.486,38</b>  | <b>15,82%</b> | <b>43.860,59</b>  |
|                                      | <b>TOTAL ACUMULADO</b>  | <b>277.221,74</b> | <b>100%</b> | <b>8,70%</b> | <b>24.127,76</b> | <b>24,98%</b> | <b>69.244,20</b> | <b>37,64%</b> | <b>104.353,82</b> | <b>50,18%</b> | <b>139.113,71</b> | <b>60,89%</b> | <b>168.793,39</b> | <b>75,35%</b> | <b>208.874,77</b> | <b>84,18%</b> | <b>233.361,15</b> | <b>100,0%</b> | <b>277.221,74</b> |

Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal

Andréa R. Kayser  
Eng. Civil CREA 97.561  
Responsável Técnico

Lagoa dos Três Cantos - RS, 13 de Junho de 2017

