

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS
 ÁREA: 66,00

Item	Discriminação dos serviços	VALOR ORÇADO	PERCENTUAL	Parcela_1		Parcela_2		Parcela_3		Parcela_4		Parcela_5		Parcela_6	
				%	Parcela_1	%	Parcela_2	%	Parcela_3	%	Parcela_4	%	Parcela_5	%	Parcela_6
1	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS:														
1.1	SERVIÇOS PRE-LIMINARES	12.003,77	3,14%	100,00%	12.003,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	SERVIÇOS EM TERRA E FUNDACOES	13.441,13	3,52%	100,00%	13.441,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.343,77	0,35%	100,00%	1.343,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	15.004,16	3,92%		0,00	100,00%	15.004,16		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5	PAREDES E PAINÉIS	14.504,85	3,79%		0,00	100,00%	14.504,85		0,00		0,00		0,00		0,00
1.6	ESQUADRIAS E VEDAÇÕES	27.046,55	7,07%		0,00		0,00		0,00	50,00%	13.523,27	50,00%	13.523,27		0,00
1.7	COBERTURA E PROTEÇÕES	29.131,40	7,62%		0,00		0,00	100,00%	29.131,40		0,00		0,00		0,00
1.8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	25.588,96	6,69%		0,00		0,00	70,00%	17.912,27	30,00%	7.676,69		0,00		0,00
1.9	PAVIMENTAÇÕES	9.337,87	2,44%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.337,87		0,00
1.10	PINTURA EXTERNA E INTERNA	2.059,23	0,54%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.059,23
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.571,66	3,29%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.571,66
1.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.187,97	0,83%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.187,97
1.13	ACABAMENTOS	2.782,92	0,73%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.782,92
2.	IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO:														
2.1	FUNDAÇÕES	31.969,24	8,36%		0,00		0,00	100,00%	31.969,24		0,00		0,00		0,00
2.2	ALAMBRADO	182.368,20	47,70%		0,00		0,00		0,00	40,00%	72.947,28	40,00%	72.947,28	20,00%	36.473,64
	TOTAL PARCELA	382.341,67	100%	7,01%	26.788,67	7,72%	29.509,01	20,67%	79.012,91	24,62%	94.147,24	25,06%	95.808,42	14,93%	57.075,42
	TOTAL ACUMULADO	382.341,67	100%	7,01%	26.788,67	14,72%	56.297,68	35,39%	135.310,59	60,01%	229.457,83	85,07%	325.266,25	100,00%	382.341,67

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Dezembro de 2021

 CESAR DOBLER FINK
 Eng. Civil CREA-RS 123.162
 Responsável Técnico